

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2018 год
Наименование субъекта - АО "ЖезказгангазЭК"
Вид деятельности - услуги по передаче и распределению электроэнергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												показатели от показателей утвержденной инвестиционной программы	оценка повышения качества услуг (товаров, работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	наименование мероприятий	единица измерения	количество в натуральных показателях		период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	план		факт	факт	отклонение	прибыль отклонения	собственные средства		зачисленные средства		бюджетные средства	улучшения производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года			факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года	факт	прошлое го года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				отчет о прибылях и убытках	сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												оценка повышения качества услуг (товаров, работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	наименование мероприятий	единица измерения		количество в натуральных показателях		период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		зачисленные средства	бюджетные средства	разделение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной программы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		план	факт								амортизация	прибыль			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт		факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										отчет о прибылях и убытках	сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объем/количество		наименование мероприятий	количество в натуральных показателях		период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы	план	факт	отклонение	причины отклонения		собственные средства		зачисленные средства	бюджетные средства	улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от инвестиционной программы						снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от инвестиционной программы						различия между фактическими показателями от показателей утвержденной программы				
				план	факт							амортизация	прибыль			факт	прошлое	текущее	о года	факт	прошлое	текущее	о года	факт	прошлое	текущее	о года					
																													4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
23.1	Реконструкция 35 кВ		комп	1	1			13 659,70	13 659,70	0,000		13 659,70																				
23.2	Трансформатор напряжения 35кВ НИОЛ-СТ-35-2М УХЛ1		шт	3	3			4 017,86	4 017,86	0,000		4 017,86	4 017,86																			
23.3	Трансформатор тока ТЛК-СТ-35-2 2 50/5 УХЛ-1		шт	3	3			2 988,08	2 988,08	0,000		2 988,08	2 988,08																			
23.4	Шкаф автоматического выключения 110/35 кВ		шт	1	1			1 050,02	1 050,02	0,000		1 050,02	1 050,02																			
24.	Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 51"		комп	2	2			31 357,507	31 357,507	0,000		27 319,41	4 038,10																			
24.1	Реконструкция 35 кВ		шт	3	3			27 319,41	27 319,41	0,000		27 319,41																				
24.2	Трансформатор тока ТЛК-СТ-35-2 2 100/5 УХЛ-1		шт	3	3			2 988,08	2 988,08	0,000		2 988,08	2 988,08																			
24.3	Шкаф автоматического выключения 110/35 кВ		шт	1	1			1 050,02	1 050,02	0,000		1 050,02	1 050,02																			
25	Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 15"		комп	2	2			27 319,405	27 319,405	0,000		27 319,41	0,00																			
25.1	Реконструкция 35 кВ		шт	3	3			27 319,405	27 319,405	0,000		27 319,41																				
26.	Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "Д"		шт	1	1			2 800,871	2 800,871	0,000		0,00	2 800,87																			
26.1	Терминал защиты 6-10 кВ		шт	1	1			2 314,72	2 314,72	0,000			2 314,72																			
26.2	Предпроектное обследование, проектные работы, шиф-монтаж, шиф-наладка		шт	1	1			486,15	486,15	0,000			486,15																			
27	Линия электропередачи ВЛ-220/110/35 кВ																															
27.1	Замена жб опор на ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсегир", в том числе:		шт	2	2			1 857,463	1 857,463	0,000		0,00	1 857,46																			
27.2	- СК 26. 1-2 стойки жбб конструкции		шт	2	2			993,41	993,41	0,000			993,41																			
27.3	- металлоконструкция к опоре ПБ 220-1 без лестниц одних		шт	4	4			572,40	572,40	0,000			572,40																			
27.4	- АР-6Р анкеры ригеля жбб		шт	4	4			227,38	227,38	0,000			227,38																			
28	Замена жб опор на ВЛ-220 кВ "Агдыр - Каражал", в том числе:		шт	6	6			5 572,388	5 572,388	0,000		0,00	5 572,39																			
28.1	- СК 26. 1-2 стойки жбб конструкции		шт	6	6			2 980,22	2 980,22	0,000			2 980,22																			
28.2	- металлоконструкция к опоре ПБ 220-1 без лестниц одних		шт	12	12			1 717,19	1 717,19	0,000			1 717,19																			
28.3	- АР-6Р анкеры ригеля жбб		шт	12	12			682,13	682,13	0,000			682,13																			
28.4	- деталь крепления ригеля КР-6 одних		шт	12	12			192,86	192,86	0,000			192,86																			
29	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-16-110 до комплекса кафе							8 446,429	8 446,429	0,000		0,00	9 797,98																			
29.1	Строительство ВЛ-10 кВ Л-3 км проходом АС на подвесах		шт	1	1			8 446,429	8 446,429	0,000			9 797,98																			
30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 п. Чубар-Тюбек							8 910,714	8 910,714	0,000		0,00	15 967,87																			
30.1	реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 п. Чубар-Тюбек, L= 2730 м (с заменой проводов, опор, натяжителей, стальной арматуры, и изоляторов)							8 910,714	8 910,714	0,000			15 967,87																			
	Итого:							1 455 151,14	1 463 254,81	8 103,671		979 500,00	483 754,82																			

Генеральный директор АО "Жса. РЭК"

Начальник ПЭО АО "Жса. РЭК"

Начальник ПТС АО "Жса. РЭК"



Т.И. Утегенов

И.С. Цыганкова

Е.И. Решоткина

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed to the right of the stamp.